

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.);

képviseli: Dr. Lázár János, polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **KD-2009 Konzorcium** (Székhelye: 1239 Budapest Haraszti út 44.),
A konzorcium tagjai: KÖZGÉP Építő-és Fémszerkezetgyártó Zrt, DÉLÚT Építő és
Bányászati Kft.)

képviseli: Németh Miklós Elnök-vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő és Vállalkozó 2009. augusztus 19. napján szerződést kötött **Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben** tárgyában. Jelen szerződés a korábbi szerződést módosítja. Vállalkozó a 2009. november 27. napján kelt levelében arra tekintettel kérte a szerződés módosítását, hogy a Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt. a szerződés tárgya szerinti utcákban javítási, felújítási munkálatokat végzett. Ezen munkálatok befejezéséig nem volt lehetséges a munkaterület átadása, melyre a Bercsényi utcában 2009. 10. 27. napján került sor.
2. Felek megállapítják, hogy a 2. pontban leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.
3. Az 1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Táncsics utca utcát érintő munkálatok határideje: 2010. 05. 31-re módosul.

A Bercsényi utca építési munkálatainak befejezési határideje: 2009. 11. 30.


A 2009. évben a szerződés szerinti építési munkálatokat a Bercsényi és a Szent István utcákban végzi a kivitelező.

A kivitelezési munkálatok határidejének módosításával a 2009. november 30-ig számlázható teljesített munkálatok értékei az alábbiak szerint módosulnak:

- Bercsényi utca 2009.11.30.-ig elvégzett munkálatok összértéke nettó 65.493.573,- Ft a vállalkozási szerződés rögzített munkálatok összértékének 100 %-a.

- Szent István utca 2009.11.30.-ig elvégzett munkálatok összértéke nettó 10.461.656,- Ft a vállalkozási szerződés rögzített munkálatok összértékének 15,32 %-a.


Dr. Sárvári Tamás



4. A felek között korábban létrejött megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit a felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, felek kijelentik, hogy jelen megállapodás csak az eredeti megállapodással együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

Felek a szerződés-módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2009. november 30.

KÖZGÉP
Építő- és Fémásványipari Zrt.
1239 Budapest, Várkeresztyán utca 44.

Németh Miklós
Németh Miklós
Elnök-Vezérigazgató
KD-2009 Konzorcium
Vállalkozó

Dr. Lázár János
Dr. Lázár János
Polgármester
Hódmezővásárhely MJV
Önkormányzata
Megrendelő



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dr. Lázár János